

Bericht des Bürgermeisters



**für die Sitzung der Gemeindevertretung
am 25. Juni 2024**



**ostseebad
schönberg**

INNENSTADT-PROGRAMM

- gemeindeeigene Strandkörbe stehen seit Anfang April
- Blumentürme stehen seit Mitte Mai (letzte Saison gefördert) bis Mitte Oktober 2024
- Spielschiff in der Fußgängerzone wird Mitte August geliefert



SPIELPLATZ KAPELLENWEG

- Sicherheitstechnische Abnahme erfolgt
- Eröffnung erfolgt am Freitag 05.07.2024, um 14.30 Uhr
- Finale Bepflanzung des Spielplatzes erfolgt im Oktober/November 2024



**Einweihung
"Mikado" - Spielplatz
am Kapellenweg**

Die Gemeinde Schönberg lädt Euch und Sie recht herzlich zur Eröffnung des neu gestalteten Geländes ein, um den Anlass gebührend mit einem bunten Rahmenprogramm zu feiern.

Wann?
Freitag, den 5. Juli 2024

Uhrzeit?
14:30 bis 16:30 Uhr

Was?
Tolle Spielangebote, Riesenseifenblasen, Bastelaktionen und vieles mehr!

Was noch?
Für kostenlose Snacks und Getränke für die Kleinen ist gesorgt. Bitte bringt Euch eigene Trinkgefäße mit, um Müll zu vermeiden.


Gemeinde Schönberg
- Der Bürgermeister -

KINDER & JUGENDWEG
VEREIN FÜR KINDER UND JUGENDLICHE



SANIERUNG SKATEPLATZ

- Baubeginn ab Anfang Juli
- Fertigstellung für Mitte September geplant



KUNSTRASENPLATZ

- Bauantrag ist gestellt, Genehmigung wird erwartet
- Ausschreibung ist bereits in Vorbereitung
- Auftragsvergabe wird für August angestrebt



KINDER- UND JUGENDHAUS

- Raum komplett geräumt, Arbeiten für Sanitär und Elektrik wurden beauftragt
- Malerarbeiten erfolgen in Eigenleistung, anschl. Einbau des Bodenbelags
- Mobiliarauswahl erfolgt unter Jugendbeteiligung
- Zum Brandschaden: Die Reinigungsarbeiten sind abgeschlossen. Die zu entsorgenden Inventargegenstände "warten" auf den Abtransport.
- Das Farbkonzept wurde der Sanierungsfirma übergeben, so dass diese nun die Malerarbeiten Ende dieser Woche beginnen sollen



UMBAU STRANDKORBHALLE

- Schaffung einer Lager-Zwischenebene im Bauhof mit Rampe und 2 Treppen für Lagerung der Strandkörbe in Wintersaison
- Bauantrag ist in Bearbeitung seitens Bauamt Kreis Plön
- nach Baugenehmigung Fertigung und Ausführung der Zwischenebene in Stahlkonstruktion vor Ort beim Bauhof (vor Wintersaison)




SANIERUNG KNÜLLGASSE 16

- Gebäude wurde in Mitten diverser Kabel freigelegt. Ungeschützte Verblendwand wurde übergeputzt
- Kellerwand ist wieder angefüllt und die Pflasterarbeiten werden am Gebäude aktuell fertig gestellt.
- Die Block - Stufen der Treppe sind in rot bestellt und sollen in den nächsten 14 Tagen bis 3 Wochen geliefert werden.




PROMENADE KALIFORNIEN

- Ausschreibung der Fußgängerbrücke der Binnenpromenade Kalifornien (T-Konzept) in Erstellung
- Submission soll Ende August 2024 erfolgen
- Baubeginn im Oktober 2024




PROMENADE KALIFORNIEN

- Ausschreibung für die Tiefbau- und Gartenlandschaftsbauarbeiten erfolgt zeitnah



2 Bauphase 1: Okt. 24 - Juni 25
1:2000



1 Bauphase 2: 09/25 - 12/25
1:2000



3 Bauphase 3: 01/26 - 05/26
1:2000



STÄDTEBAUPROGRAMM

- Ausschreibung eines Sanierungsträgers für das Städtebauprogramm „Lebendige Zentren“ ist über die Kanzlei Weissleder-Ewer in Arbeit
- Zuschlagserteilung voraussichtlich Ende November 2024
- Einzelmaßnahmen im Sanierungsgebiet erfolgen in Abstimmung mit dem Ministerium (Ausschreibung für Konzepte zur Barrierefreiheit und Stadtgrün/Versickerung sind in Vorbereitung)



UMBAU BUSHALTESTELLEN

- Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen in Neuschönberg für beide Richtungen bis Anfang Juli erfolgt
- Umbau in der Strandstr. ab Mitte Juli bis Mitte August
- Bushaltestelle Hühnerbek anschl. Fertigst. bis Anfang Sept.



WEGESANIERUNG

- in Vorbereitung sind aktuell die Ausschreibung der Sanierung der wassergebundenen (Fuß-) Wege im Ort sowie die Erstellung und Sanierung des gepflasterten Fußweges entlang des Kapellenweg von der Bushaltestelle bis zum Spielplatz
- Eine Beauftragung soll im Juli/August erfolgen
- Ausführung der Arbeiten im August/September geplant



LED UMSTELLUNG DER LSA

LSA		Umrüstung
Nr.	Bezeichnung / Lage	erfolgt am
01	Bahnhofstraße, im Bereich Nr. 1	noch nicht
02	Damm, im Bereich Nr. 4	04.06.2024
03	Ostseestraße / Knüll / Knüllgasse	04.06.2024
04	Ostseestraße / Niederstraße / Rauher Berg	05.06.2024
05	Ostseestraße / Albert-Koch-Straße / Perserau	noch nicht
06	Bahnhofstraße, im Bereich Nr. 13 (Zufahrt EDEKA)	03.06.2024
07	Strandstraße, im Bereich Nr. 27	keine Umrüstung



- Die Umrüstung der LSA Nr. 02, 03, 04 und 06 erfolgte im Zeitraum vom 03.06. bis 05.06.2024.
- Die Abnahme dieser LSA erfolgte am 25.06.2024
- Die Modernisierung der LSA Nr. 01 und 05 erfolgte bis dato noch nicht, da die Umrüstung aus technischer Sicht nicht wie geplant umgesetzt werden kann
- In Abhängigkeit der technischen Lösung werden die verbliebenen zwei LSA Nr. 01 und 05 voraussichtlich im August/September umgerüstet.



SANDAUFSPÜLUNGEN

- Strandabschnitte Kalifornien und Brasilien fertiggestellt
- Schönberger Strand zwischen Seebrücke und Fischerhütten fertig gespült, Sandverschiebungen und Strandkörbe etc. folgen bis zum Wochenende
- Letzte Aufspülungen erfolgen aktuell zwischen Kalifornien und Seebrücke bis zum Wochenende



*Herzlichen Dank
für die Aufmerksamkeit !*



**ostseebad
schönberg**